



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE INGEGNERE CAPO

3° SETTORE LL.PP.

DETERMINA N. 343

DEL 24/11/2016

OGGETTO: Lavori di *"Completamento ed adeguamento alle norme vigenti dell'edificio scolastico sito in C.da Frazzucchi adibito a Scuola Media Statale"*.

Approvazione del quadro economico di spesa finale e della relazione conclusiva di progetto.

PO - FESR 2007/ 2013 linea 6.2.1.inf - Cod. Caronte SI_1_14100

CUP: F52J0300040002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- Con delibera di Giunta Municipale n° 70 del 08/08/2008 è stato approvato il progetto esecutivo per il **Completamento ed adeguamento alle norme vigenti dell'edificio scolastico in C.da Frazzucchi adibita a Scuola Media** Statale per l'importo di € 898.000,00 di cui €. 566.000,00 per lavori ed €. 332.000,00 per somme a disposizione per l'amministrazione;
- Che in data 08/08/2008 è stato chiesto all'Assessorato Regionale competente l'emissione del decreto di finanziamento;
- In data 08/09/2009 l'Assessorato Regionale ai LL.PP. trasmetteva il decreto di finanziamento dell'opera, D.D. n° 1245/S2 del 31/07/09 di che trattasi per l'importo complessivo di €. 898.000,00 con eventuale aggiornamento al prezzario regionale e maggior oneri derivanti a carico dell'Amministrazione Comunale;
- le funzioni di RUP sono state affidate con Determina sindacale n° 5/A del 02/03/2005;
- la progettazione e la direzione lavori, a seguito di procedura negoziata, sono state affidate all'Arch. Bartolomei Giuseppe, giusta determina dello scrivente n° 163 del 16/06/2008;
- Che il professionista in data 19/11/2009 con prot. n° 13702 ha presentato il progetto secondo le indicazioni di cui sopra;
- Il progetto esecutivo adeguato è stato approvato in linea tecnica con parere n. 143 del 01/12/2009 a ed in linea amministrativa con Delibera di Giunta Municipale n° 141 del 15/12/2009 per l'importo complessivo di € 1148.000,00 di cui €. **836.372,48** per lavori, €. 23.928,94 per oneri di sicurezza ed €. **287.698,58** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- i lavori a seguito di espletamento di procedura aperta sono stati affidati all'impresa Calafato Silvestre con sede in Ravanusa (AG) che ha presentato un ribasso del 7,3152%, giusto verbale di gara 28/04/2010;
- Che in data 21/10/2010 è stato stipulato con l'impresa Calafato Silvestre Costruzione snc con sede a Ravanusa (AG) il contratto di appalto con n° rep 38/2010 registrato a Petralia Sottana il 29/10/2010 al n° 184 serie I per l'importo netto di Euro 775.190,2;
- **Che è stato stipulato apposito contratto di mutuo per €. 250.000,00 con la C. DD.PP., giusta posizione n° 4543641;**
- la consegna dei lavori è avvenuta il 16/11/2010;
- Che sono stati emessi n° 3 S.A.L. all'impresa Calafato Silvestre Costruzioni snc;
- In data 17/01/2011 l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità trasmetteva il D.R.S. n. 3327 del 29/12/2010 con il quale è stata impegnata la somma di €. 850.137,08 per la realizzazione dei lavori di che trattasi riducendo quindi il finanziamento per economia sul ribasso d'asta;
- preso atto della perizia di variante approvata dal RUP con determina n. 392 in data 15/11/2011 per l'importo complessivo di € **1.148.000,00** di cui € **808.186,56** per lavori, comprensivi di oneri di sicurezza che ammontano ad €. **24.517,54** ed € **339.813,44** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- in data 26/06/2012 i lavori sono stati dichiarati ultimati;

- Con determina n. 309 del 30/08/2012 è stata approvata la perizia di assestamento del quadro economico per l'importo complessivo di €. **1.148.000,00** di cui € **804.179,68** per lavori, comprensivi di oneri di sicurezza pari ad **24.502,95** ed €. **343.820,32** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il collaudo tecnico amministrativo è stato affidato all'Ing. Lodico Mario con Determina a contrattare n° 339 del 20/09/2012;
- con data 13/09/2012 è stato redatto il conto finale per un importo netto lavori € 804.179,68;
- con data 27/11/2012 è stato redatto il certificato di collaudo tecnico amministrativo per l'importo netto lavori di € 804.179,68
- con Determina Dirigenziale n. 470 del 19/12/2012 è stato approvata la contabilità finale in uno al certificato di collaudo tecnico amministrativo;
- In data 22/12/2014 al n° 116 veniva emesso dall'Assessorato in questione il D.D.G. n. 3482 registrato alla Corte dei Conti in data 23/12/2014, in quanto il presente decreto è stato inserito sulla dotazione finanziaria dell'obiettivo operativo 6.2.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013;
- **Vista** la propria attestazione prot. n° 12389 del 14/10/2015 con la quale si attestava che l'importo rendicontabile era pari ad €. 1.061.489,73;
- con nota n. 13740 del 16.03.2016 la Regione Siciliana Assessorato Regionale delle - Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità Servizio 9°, ha reso noto che la Commissione Europea con decisione n. C(2013) 1573 finale del 20/03/2013 modificata con decisione n. C(2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi e il documento d'indirizzo del MEF-IGRUE " *Chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013*" ha fornito specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell'ambito dei fondi strutturali, attuata conformemente al regolamento generale CE n. 1083/2006 per il periodo 2007/2013 - al fine di consentire all' Autorità di Gestione del programma di inviare i documenti di chiusura alla Commissione Europea nei tempi stabiliti, la stessa AdG con nota n. 4543 del 09/03/2016 ha fornito indirizzi in ordine ai futuri adempimenti e scadenze cui ciascun centro di responsabilità, UCO e beneficiario finale dovranno rigorosamente attenersi;
- Con nota dell' Autorità di Gestione n. 4543 del 09/03/2016 è prevista fra l'altro l'adozione di una Delibera con la quale l'Amministrazione approva il quadro economico Finale del Progetto e la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- **Vista** la relazione conclusiva datata 24/11/2016, sulle attività di progetto relativa ai "Lavori Completamento ed adeguamento alle norme vigenti dell'edificio scolastico sito in C.da Frazzucchi adibito a Scuola Media Statale". a firma del Responsabile Unico del Procedimento nonché Responsabile del monitoraggio Caronte, Ing. Pietro Conoscenti da cui si evince che l'importo rendicontabile ammonta ad €. 1.073.384,53, come da prospetto di rendicontazione allegato alla predetta relazione, che integra e sostituisce la propria attestazione prot. n° 12389 del 14/10/2015;

per quanto sopra riportato

DETERMINA

1. **Approvare** il quadro economico di spesa finale del progetto per singole voci secondo le macrocategorie delle spese rendicontate nel Sistema di monitoraggio informatico Caronte è così articolato:

N. ID	DESCRIZIONE	Importi finale per PO. FESR
1	IMPORTO LAVORI	€ 865.716,10
2	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.456,85
3	Opere provvisoriale e di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.046,10
	Sommano Oneri Sicurezza (2+3)	€ 24.502,95
4	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (1-3)	€ 841.213,15
5	% ribasso d'asta	
6	importo ribasso d'asta	€ 61.536,42
6a	Importo Contrattuale (4-6+2+3)	€ 804.179,68
	SOMME A DISPOSIZIONE:	
7	I.V.A. (10% di [1])	€ 80.417,97
7a	Progettazione def.	0,00
8	SPESE TECNICHE - Progettazione ES., D.L. e sicurezza (Compreso IVA e tasse):	€ 112.757,83
9	Collaudo	0,00
10	Indagini geognostiche	€ 32.825,91
11	Competenze geologiche	€ 14.393,38
12	ARREDI	€ 7.855,32
13	IMPREVISTI	0,00
14	SPESE ADEGUAMENTO CALDAIA	€ 8.514,61
15	SPESE AUT.LL.PP.	€ 250,00
16	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO	€ 4.217,20
17	ONORARIO R.U.P.	€ 2.177,83
18	ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA	€ 5.794,80
19	economia da ribasso d'asta e relativa IVA (6 * 1,1)	0,00
19a	economia da ribasso d'asta a carico della regione (6 * 78,22%)	0,00
20	totale Somme a Disposizione (7+8++19)	€ 269.204,85
21	Totale Progetto (1+18)	€ 1.073.384,53

2. **Approvare** la relazione conclusiva sulle attività del progetto di cui al punto 1. a firma del responsabile unico del procedimento e del responsabile del monitoraggio Caronte, ing. Pietro Conoscenti, che si allega al presente atto attestando altresì, la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul fondo POR.
3. **Dichiarare** che il progetto de quo è funzionante, completato ed in uso dai destinatari della Linea di intervento del PO già dal 30/09/2012;
4. **Assumere l'impegno:** al rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità nonché di conservazione della documentazione cartacea previsti dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006 continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella " *Sezione Comunicazione*" del Sistema Caronte a far sì che l'opera non subisca modifiche sostanziali, che ne alterino la natura e le modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione d'uso o di proprietà, né procurare un vantaggio indebito al

Beneficiario ai sensi dell'art. 57 del regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006, nei cinque anni successivi al completamento dell'operazione;

5. **Attestare** che non risultano risorse residue presso l'Ente derivanti dagli ordinativi di accreditamento erogati a questo Beneficiario per l'intervento de quo;
6. **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";
7. La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva;
 - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Amministrativa del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Ph.D. Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97

Addì, _____ *IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO*

Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	Euro _____
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	Euro _____