



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINA N. 13

Data 07/01/2020

Oggetto: *Lavori di "ADEGUAMENTO A CENTRO DI RACCOLTA DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA UBICATA IN LOCALITA' PASSO L'ABATE NEL COMUNE DI CASTELLANA SICULA."*
Approvazione certificato di regolare esecuzione e atti di contabilità finale.

CUP: F51B15000510006

CIG: 7865730DB9

Il Responsabile del Settore Tecnico - RUP

Premesso che:

- A seguito di Rdo sul MEPA, con determina del Capo Settore n. 174 del 05/06/2019 sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicati i lavori all' Impresa ZA.RA. srl con sede in Agrigento (AG) – P. IVA 02324800842 che ha offerto il ribasso del 37,0605% e quindi per un importo contrattuale di €. 112.537,97 comprensivo di oneri di sicurezza e complessivamente €. 123.791,80 IVA compresa al 10%;
- In data 21/06/2019 veniva stipulato il contratto d'appalto in forma di scrittura privata, giusto rep. N° 14/2019, sottoscritto in formato digitale con l' Impresa ZA.RA. srl con sede in via Giornale La Scopa n.22, Agrigento (AG) P. IVA 02324800842 legalmente rappresentata dal Si. Zambuto Raimondo cod. fisc. ZMBRND67T09A089G;
- In data 28/06/2019 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori di che trattasi e in data 02/07/2019 è avvenuto il concreto inizio dei lavori;
- l'intervento di che trattasi è finanziato dall' Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti, il quale notificava a questo Comune il DDG n. 1528 del 04/12/2018, per l'importo complessivo di € 321.310,28 impegnandolo sul capitolo 642448 del bilancio della Regione siciliana, nell'esercizio finanziario 2019;
- Con propria determinazione n°174 del 05/06/2019 sono stati approvati i verbali di gara ed impegnata la somma di €. 321.310,28 per l'attuazione dell'intervento di che trattasi di cui €.175.108,21 per lavori;
- E' stato emesso n° 1 SAL dei lavori di cui in oggetto;
- Con determina n° 294 del 23/09/2019 è stata liquidato all'Impresa ZA.RA il 1° certificato di pagamento come anticipazione ai sensi dell'art. 35 c. 18 del dlgs 50-2016 dell'importo complessivo di €. 24.758,35 comprensivo di IVA al 10%, pari al 20% dell'importo;
- Con determina n. 356 del 24/10/2019 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per i lavori di che trattasi poiché si è ravvisata la necessita di apportare alcune lievi variazioni alle previsioni progettuali, non prevedibili in fase di progettazione, al fine di migliorare le caratteristiche prestazionali finali dell'opera nel suo complesso, con particolare attenzione alla qualità dei materiali impiegati, alla tecnologia e funzionalità dei componenti;
- In data 28/10/2019 veniva sottoscritto l'Atto di sottomissione registrato ad Agrigento in data 29/10/2019 al n° 2059 per un maggiore importo contrattuale di €. 7.510,35;
- Con determina n° 354 del 22/10/2019 è stata liquidata, in acconto, con fondi del Comune come anticipazione all'Impresa ZA.RA S.r.l. la somma complessiva di €. 20.000 comprensiva di IVA al fine di scongiurare l'emissione di decreto di pignoramento per recupero del credito vantato;
- Essendo pervenuta a quest'ufficio in data 12/11/2019 con prot. n° 14358 la nota dell'impresa ZA.RA. con la quale chiedeva il saldo della predetta fattura, parti ad €. 66.499,34 oltre IVA al 10%, entro e non oltre gg. 15 dal ricevimento di detta nota, pena la messa in mora ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231 del 2002, con determina n. 428 del 12/12/2019 è stata liquidato il 2° acconto con fondi del Comune della somma ulteriore di €. 20.000,00 comprensiva di IVA;

- I lavori sono stati ultimati in data 31/10/2019, così come risulta da apposito verbale di ultimazione del 15/11/2019.
 - Che ai sensi della Legge n° 136 del 13/08/2010, art. 3 comma 5, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, è stato richiesto il CIG che risulta essere 7865730DB9;
 - E' stato pubblicato l'avviso ai creditori dal 06/12/2019 al 21/12/2019, dal quale risulta che non è stata presentata nessuna opposizione e/o reclamo, giusta attestazione riportata del 23/12/2019;
 - Il Direttore dei lavori ha redatto gli atti di contabilità finale costituiti dai seguenti elaborati: Stato Finale, Relazione conto finale, Libretto delle Misure, Quadro comparativo, Sommario del Registro di Contabilità;
 - Il conto finale dei lavori compilato in data 04/12/2019 riporta un importo netto complessivo di €. 120.048,32 da cui detraendo gli importi per anticipazione ed acconti percepiti per un totale di €. 103.634,95 resta il credito netto all'impresa di € **16.413,37**;
 - Dare atto che il predetto conto finale è stato firmato dall'impresa senza riserva,
 - In data 12/10/2019 è' stato redatto, ai sensi dell'art. 102 c.2 del Dlgs 50/2016 e smi, il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori, sottoscritto dall'impresa, dal D.L. e dal R.U.P., dal quale si accerta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa ZA.RA. S.r.l. e che l'importo dei lavori, comprensivo dei costi della sicurezza, ammonta ad €. 120.048,32 da cui detraendo gli importi per anticipazione ed acconti percepiti per un totale di €. 103.634,95 resta il credito netto all'impresa di € **16.413,37** oltre IVA al 10%;
 - Si evidenzia che, al predetto Certificato di Regolare Esecuzione si intendono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, la sotto indicata documentazione tecnica:
 1. Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte del 13/09/2019, rilasciato dalla ditta SA.COS S.R.L.- Impianto monoblocco
 2. Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte del 10/10/2019, rilasciata dalla ditta ZA.RA. S.r.l. - Impianto di cablaggio quadro generale
 3. Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte del 10/10/2019, rilasciata dalla ditta ZA.RA. S.R.L. _ Impianto video sorveglianza;
 4. Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte del 10/10/2019 rilasciata dalla Ditta ZA.RA. S.r.l. - Impianto di rete acque bianche e nere;
 5. Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte del 10/10/2019 rilasciata dalla Ditta ZA.RA. S.r.l. - Impianto di rete idrica per acqua potabile ;
 - l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla dipendente Ferraro Rosaria;
- Per quanto sopra premesso

ACCERTATA la regolarità delle procedure eseguite;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione degli Atti di Contabilità Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

Visti:

- Il D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita in Sicilia con l'art. 24 della LR 8/2016;
- Il D.lgs 267/00;

DETERMINA

1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale dei lavori di "adeguamento a centro comunale di raccolta della piazzola ecologica a servizio della raccolta differenziata ubicata in località Passo L'Abate nel Comune di Castellana Sicula" costituiti dai seguenti elaborati: Stato Finale, Relazione conto finale, Libretto delle Misure, Quadro comparativo, Sommario del Registro di Contabilità;
2. Di Dare atto che dalla documentazione della contabilità finale, da dove si evince che l'importo che l'importo netto dei lavori, comprensivo dei costi della sicurezza, ammonta ad €.120.048,32 da cui detraendo gli importi per anticipazione ed acconti percepiti per un totale di €.103.634,95 resta il credito netto all'impresa di € **16.413,37** oltre IVA al 10%;
3. Di dare atto che il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 c.2 del Dlgs 50/2016 e smi, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
4. Con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione della rata di saldo, previa presentazione, ai sensi dell'art. 235 del DPR 201/2010, a tutt'ora vigente, della garanzia fideiussoria di durata di anni 2 dalla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione del 10/12/2019;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000;
6. di attestare ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm. che non sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;

La presente determinazione:

- a) è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- b) verrà pubblicata all'albo pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi;
- c) verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria.

Il Responsabile del Settore - RUP

(Ph.D. Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n.142/90 come modificato dalla legge n.127/97.			
Addì, _____	Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario f.to dott.ssa V. Di Girgenti		
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ -----
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____