



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

immediata esecuzione

N. 27

Data 14/03/2017

Oggetto: *Lavori di "Messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica r.s.u. sita in C.da Maimone nel Comune di Castellana Sicula". - Approvazione conclusione del progetto.- Cod PO FESR 2007-2013 : linea 2.4.4.1- Cod. Caronte SI_1_3519 - CUP: F52D0800011000*

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 17,15 nella Sala Comunale delle adunanze a seguito di regolare Convocazione si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| <i>1) DI MARTINO Giuseppe</i> | <i>PRESIDENTE</i> |
| <i>2) GERACI Giada</i> | <i>VICE SINDACO</i> |
| <i>3) FERRUZZA Pietro</i> | <i>ASSESSORE</i> |
| <i>4) MACALUSO Valentino</i> | <i>ASSESSORE</i> |
| <i>5) RASA Pietro</i> | <i>ASSESSORE</i> |

con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Calogera Di Gangi

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Responsabile del Settore sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: Lavori di “*Messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica r.s.u. sita in C.da Maimone nel Comune di Castellana Sicula*”. - *Approvazione conclusione del progetto.*- Cod PO FESR 2007/2013 : linea 2.4.4.1- Cod. Caronte SI_1_3519 - CUP: F52D08000110002

Premesso che:

- Che con delibera di G.M. n. 130 del 26/11/2009 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo redatto da un professionista esterno relativo ai lavori di “*Messa in sicurezza di emergenza della discarica per lo smaltimento R.S.U. non più in esercizio in C.da Maimone*” per un totale complessivo di € 228.023,93;
- Che l'opera è stata finanziata con decreto di finanziamento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n° 242 del 10/06/2010 per l'importo di €. 228.023,93;
- che con determina n° 412 del 22/12/2010 sono stati approvati i verbali di gara ed affidati i lavori in premessa specificati alla Ditta Cometa s.r.l con sede in Favara Via Ugo Foscolo n° 142, e prenotato il relativo impegno di spesa;
- Che, conseguentemente, con la ditta Cometa s.r.l. è stato stipulato il relativo contratto d'Appalto n° 2/2011 del 24/02/2011, debitamente registrato a Petralia Sottana il 25/02/2011 al n°77, per l'importo complessivo di € **159.346,9** per lavori al netto del ribasso d'asta del 19,1785% offerto in sede di gara, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A. in ragione del 20%, dal quale risulta il numero di conto corrente unico sul quale l'Ente appaltante dovrà far confluire tutte le somme relative all'appalto.
- Che i lavori sono stati consegnati il 11/04/2011;
- Che sono stati emessi n° 2 Sal;
- Che con Determina n° 154 del 10/05/2011 veniva approvata dall'Ing. Capo la Perizia di Variante e suppletiva e relativo Atto di Sottomissione del 21/07/2011 registrato ad Agrigento al n° 2486 per l'importo complessivo netto di €. 228.023,94 comprensivo degli oneri di sicurezza;
- Che con determina n° 431 del 07/12/2011 è stata approvata la perizia di assestamento suppletiva dei suddetti lavori e II° atto di sottomissione del 13/12/2011 registrato ad Agrigento al n° 3980;
- Che i suddetti lavori sono stati regolarmente eseguiti entro il tempo utile contrattuale, giusto verbale di ultimazione lavori del 27/10/2011;
- Che la Direzione Lavori ha provveduto alla redazione di apposita perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 25 della L. 109/94 e LR 07/02 e smi, nei limiti del finanziamento di importo complessivo di € **228.023,94**;
- Che la predetta Perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal RUP, giusto parere tecnico n° 167 del 10/05/2011 ed amministrativamente dal Responsabile del Settore con determina n° 154 del 10/05/2011 con susseguente atto di sottomissione del 20/05/2011, registrato ad Agrigento il 21/07/2011 al n° 2485 Mod:3 Vol c;
- Che in corso d'opera si è manifestata la necessità di variare alcune quantità di opere non valutabili al momento della progettazione dei lavori e si è giunti alla redazione di una perizia di assestamento suppletiva approvata dal RUP con determina n. 431 del 07/12/2011 per complessive € **228.023,93** con relativo II° atto di sottomissione del 13/12/2011 registrato ad Agrigento al n° 3980;

- Che è stato pubblicato l'avviso ai creditori dal 27/12/2011 al 30/01/2012 dalla quale non è risultata nessuna opposizione;
- Che lo stato finale è stato redatto il 27/01/2012 per un importo complessivo netto di €. 140.552,37;
- Che il Direttore dei lavori Arch. Antonino Palazzolo ha redatto in data 27/01/2012, ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. 20/07 di recepimento della L. 109/94 e s.m.i., il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori sottoscritto dall'impresa e dal R.U.P.,
- Con nota n. 13740 del 16.03.2016 la Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità Servizio 9°, ha reso noto che la Commissione Europea con decisione n. C(2013) 1573 finale del 20/03/2013 modificata con decisione n. C(2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi e il documento d'indirizzo del MEF-IGRUE “ *Chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013*” ha fornito specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell'ambito dei fondi strutturali, attuata conformemente al regolamento generale CE n. 1083/2006 per il periodo 2007/2013 - al fine di consentire all' Autorità di Gestione del programma di inviare i documenti di chiusura alla Commissione Europea nei tempi stabiliti, la stessa AdG con nota n. 4543 del 09/03/2016 ha fornito indirizzi in ordine ai futuri adempimenti e scadenze cui ciascun centro di responsabilità, UCO e beneficiario finale dovranno rigorosamente attenersi;
- Con nota dell' Autorità di Gestione n. 4543 del 09/03/2016 è prevista fra l'altro l'adozione di una Delibera con la quale l'Amministrazione approva il quadro economico Finale del Progetto e la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- **Vista** la relazione conclusiva datata 10/03/2017, sulle attività di progetto relativa ai “*Messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica r.s.u. sita in C.da Maimone nel Comune di Castellana Sicula*”. a firma del Responsabile Unico del Procedimento nonché Responsabile del monitoraggio Caronte, Ing. Pietro Conoscenti da cui si evince che l'importo rendicontabile ammonta ad €. **189.490,30**, come da prospetto di rendicontazione allegato alla predetta relazione;
- Che la predetta relazione è stata approvata con propria determinazione n° 92 del 10/03/2017 il cui quadro economico ai fini della rendicontazione del PO.FESR 2007/2013 è il seguente:

Importo complessivo netto dei lavori + Oneri di Sicurezza	€ 139.800,00
somme a disposizione	
geologo ed indagini IVA compresa	€ 11.428,93
Progettista, DL, CSP, CSE, mis.cont, CRE (IVA e tasse comprese)	€ 22.264,95
AVCP	€ 150,00
Incentivi RUP	€ 868,22
IVA sui lavori	€ 13.980,00
spese per espropri / occupazioni	€ 998,20
Totale somme a disposizione	€ 49.690,30
importo dell'intervento	€ 189.490,30
economie complessive	€ 38.533,63
importo totale dell'operazione	€ 228.023,93

Visti:

- la determina del Sindaco n° 5/A del 02/03/2005 di Nomina RUP;
- la LR 07/02;
- la legge 267/00;

Premesso quanto sopra riportato

PROPONE

- Di approvare il quadro economico della spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica r.s.u. sita in C.da Maimone nel Comune di Castellana Sicula", con le voci di spesa distinte per come riportato in narrativa;
- Di approvare l'allegata relazione conclusiva sulle attività di progetto, redatta dal RUP in data 10/03/2017;
- Dichiarare che le opere e i servizi connessi sono conformi al progetto finanziato e alle variazioni approvate;
- Dichiarare che il progetto è funzionante;
- Assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del regolamento CE n° 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni, per il quale, nei cinque anni successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o cambiamenti d'uso e/o proprietà, né procurare un vantaggio indebito ad un'impresa e/o ente pubblico;
- Dichiarare di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi;
- Attestare che sulle risorse anticipate sul sottoconto di Tesoreria non residuano somme;
- Impegnarsi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del Reg. n° 1083/2006, alla corretta conservazione di tutta la documentazione originaria, giustificativa delle spese certificate, fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma operativo;
- Attestare il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli articoli 8 e 9 del Reg. CE n° 1828/2006.
- Di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività stante la necessità di rendicontare urgentemente la spesa

Castellana Sicula lì, 10/03/2017

IL Responsabile del Settore - RUP

F.to *PhD. Ing. Pietro Conoscenti*

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione;

Vista la determina n° 92 del 10/03/2016 di approvazione del quadro della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto, a valere sui fondi PO-FESR 2007/2013;

Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto, redatta dal RUP;

Visti i pareri;

Visto l'O.EE.LL.;

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- Di approvare il quadro economico della spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica r.s.u. sita in C.da Maimone nel Comune di Castellana Sicula ", con le voci di spesa distinte per come riportato in narrativa;
- Di approvare l'allegata relazione conclusiva sulle attività di progetto, redatta dal RUP in data 10/03/2017.
- Dichiarare che le opere e i servizi connessi sono conformi al progetto finanziato e alle variazioni approvate;
- Dichiarare che il progetto è funzionante;
- Assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del regolamento CE n° 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni, per il quale, nei cinque anni successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o cambiamenti d'uso e/o proprietà, né procurare un vantaggio indebito ad un'impresa e/o ente pubblico;
- Dichiarare di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi;
- Attestare che sulle risorse anticipate sul sottoconto di Tesoreria non residuano somme;
- Impegnarsi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del Reg. n° 1083/2006, alla corretta conservazione di tutta la documentazione originaria, giustificativa delle spese certificate, fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma operativo;
- Attestare il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli articoli 8 e 9 del Reg. CE n° 1828/2006.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni addotte dal proponente

Con votazione separata ed a unanimità di voti favorevoli, espressi palesemente per alzata e seduta

DELIBERA

Di rendere il predetto atto immediatamente esecutivo

COMUNE DI CASTELLANA SICULA

PROVINCIA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Lavori di “*Messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica r.s.u. sita in C.da Maimone nel Comune di Castellana Sicula*”. - *Approvazione conclusione del progetto*

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione :

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica .

Li 10/03/2017

Il Responsabile
F.to PhD. Ing. Pietro Conoscenti

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile .

Li

Il Responsabile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Di Martino Giuseppe

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Macaluso Valentino

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Calogera Di Gangi

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICITA' LEGALE
(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente ,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio ONLINE del sito informatico istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal

Castellana Sicula, li _____

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/03/2017 :

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni ;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni .

Castellana Sicula, li 14/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Calogera Di Gangi

E' copia conforme all'originale

Castellana Sicula, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Calogera Di Gangi
