



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 187

Data 04/07/2016

Oggetto:

*Lavori di manutenzione ordinaria dell'acquedotto comunale e della rete fognaria
2013-2015 -Liquidazione 6° e ultimo SAL ditta B.M. Costruzioni - Fattura
n. 11-E del 23-06-2016
CIG: 5345651ABF*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: BM Costruzioni srl;

Importo: € 6.632,07;

Norma o titolo: Liquidazione 6° e ultimo SAL lavori di manutenzione acquedotto comunale;

Ufficio e funzionario: ufficio tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone all'Ingegnere Capo la seguente proposta di determina

Premesso che:

Con contratto n. 5/2014 di rep. del 18/03/2014 sono stati affidati alla ditta BM Costruzioni srl con sede in Gangi – i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto comunale e della rete fognaria per il periodo 2013/2015 per l'importo contrattuale di €. 70.542,86 al netto del ribasso d'asta del 31,17%;

con verbale redatto in data 29/11/2013 veniva effettuata la consegna dei lavori e quindi la ultimazione è prevista per il 30/11/2015;

con determina n. 349 del 03/12/2015 venne approvata una perizia di variante e suppletiva nell'ambito del finanziamento (art. 132 D.L. 163/06) e per la stessa l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione in data 27/11/2015 per un maggior importo di €. 9.632,55 rispetto al contratto principale e con lo stesso atto è stato concesso all'impresa un maggior tempo di mesi 4 per la ultimazione dei lavori fissando la data ultima il 31/03/2016;

con provvedimento del 04/04/2016, risultando ancora disponibile una somma residua per lavori, è stata concessa una proroga di mesi 2 per cui la scadenza definitiva del tempo utile è stato fissato a tutto il 31/05/2016;

per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **5345651ABF**;

con determina n. 255 del 06/08/2014 è stato liquidato il 1° certificato di pagamento per l'importo complessivo di € 21.064,14 al netto del ribasso contrattuale del 31,17% per lavori eseguiti fino al 28/05/2014;

con determina n. 342 del 12/11/2014 è stato liquidato il 2° certificato di pagamento per l'importo complessivo di complessivo di €. 20.422,21 di cui €. 3.682,69 per IVA in ragione del 22%;per lavori eseguiti fino al 21/10/2014;

con determina n. 148 del 15/06/2015 è stato liquidato il 3° certificato di pagamento per l'importo complessivo di complessivo di €. 19.402,40 di cui €. 3.498,79 per IVA in ragione del 22%;per lavori eseguiti fino al 21/10/2014;

con determina n. 258 del 07/10/2015 è stato liquidato il 4° certificato di pagamento per l'importo complessivo di complessivo di €. 12.002,62 di cui €. 2.164,41 per IVA in ragione del 22%;per lavori eseguiti fino al 14/05/2015;

con determina n. 124 del 06/04/2016 è stato liquidato il 5° certificato di pagamento per l'importo di €. 10.422,15 oltre IVA in ragione del 22% di €. **2.292,87** e quindi per complessive €. **12.715,02** per lavori eseguiti fino al 13/02/2016;

Visti:

il 6°ed ultimo stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori in data 23/06/2016 del complessivo importo netto di €. 75.985,23 per lavori eseguiti fino al 31/05/2016;

il 6°ed ultimo certificato di pagamento dell'importo di €. 5.436,12 oltre IVA;

la fattura elettronica 11/E del 23/06/2016 assunta al ns prot. 7913 del 27/06/2016 dell'importo di €. 5.436,12 oltre IVA in ragione del 22% di €. **1.195,95** e quindi per complessive €. **6.632,07**;

il DURC rilasciato in Data 05/03/2016 attestante la regolarità contributiva della ditta;

la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 attestata nel contratto di cui sopra;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, alla ditta BM

Costruzioni srl con sede in Gangi – Via Ippolito Nievo n. 1- nell'importo complessivo di €6.632,07 IVA compresa;

PROPONE

1. Per quanto specificato in premessa, liquidare e pagare alla ditta BM Costruzioni srl la complessiva somma di €6.632,07 IVA compresa, relativa al 6° ed ultimo certificato di pagamento per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto comunale e della rete fognaria 2013/2015 giusto contratto n. 05/14 del 18/03/2014 in premessa citato.
- Imputare la complessiva somma di €6.632,07 IVA compresa al capitolo 28410 "Manutenzione stabili ed impianti Servizio Idrico-IVA Miss.09 Progr.04 Tit.01 U 1.03.02.09.011 bilancio pluriennale 2015/2017 (imp. 9/15).
- Di demandare all'ufficio di ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA).

UTC/AMV

Castellana Sicula li, 04/07/2016

Il responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Ventimiglia

L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- Il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- La determina del Sindaco n° 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune.

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio acquedotto.
- 2) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;

c) E' inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso l'Area Tecnica.

L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.
(Phd Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

Addì, 30.04.2016

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°_28410	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°9/15	€. 6.632,07
-------------------	---------------------------------------	--	-------------