



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE LL.PP. - urbanistica

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 229

Data 23/08/2016

Oggetto:

*Lavori di manutenzione della Scuola Materna di Via IV Novembre a Calcarelli -
Liquidazione 2° SAL ditta Debole Gaetano - Fattura n. 01 del 18/08/2016.*

CIG: 6361383B4F

CUP: F56e10000240006

Tipologia: liquidazione

Nome Fornitore: Debole Gaetano

Importo: €. 47.256,96

Norma o titolo: liquidazione lavori di manutenzione scuola materna di via IV
Novembre - 2° SAL

Ufficio e funzionario: Ufficio tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia

Modalità affidamento:

LINK:

Il responsabile del *procedimento*, propone all'Ingegnere Capo la seguente proposta di determina

Premesso che:

Con contratto n. 1/2016 di rep. del 17/02/2016 registrato a Termini Imerese in data 19/02/2016 al n. 643 Mod. Serie 1T sono stati affidati alla ditta Debole Gaetano con sede in Leonforte – i lavori di manutenzione della Scuola Materna di Via IV Novembre a Calcarelli per un importo di aggiudicazione pari ad €. 79.614,32 al netto del ribasso del 13,1010% e comprensivi degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 1.264,35 ed al costo della manodopera non soggetto a ribasso pari a €. 36.553,72 oltre IVA dovuta per legge di €. 17.515,15 quindi per complessive €. 97.129,47.

con verbale redatto in data 01/04/2016 veniva effettuata la consegna dei lavori e quindi la ultimazione è prevista per il 29/06/2016;

che in data 19/04/2016 è stata redatta una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.L. 163/2006 dell'importo complessivo per lavori al netto di €. 86.503,37 di cui €. 6.839,05 per maggiori lavori rispetto al contratto principale

Con verbale in data 29/04/2016 i lavori sono stati sospesi in attesa di approvazione della perizia di variante;

In data 23/05/2016 il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria ha espresso il parere favorevole alla sopracitata perizia di variante;

con verbale in data 10/06/2016 sono stati ripresi i lavori e, in virtù dei 41 gg di sospensione e dei 30 gg. di maggior tempo concesso con la perizia di variante è stata fissata la scadenza definitiva del tempo utile per l'esecuzione dei lavori al 09/09/2016;

che con determina del capo Settore LL. PP. N. 192 del 07/07/2016 è stato liquidato il 1° SAL per l'importo di €.24.224,23 IVA compresa;

per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **6361383B4F**;

Visti:

il 2° stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione lavori in data 18/08/2016 del complessivo importo netto di €. 58.885,57 per lavori eseguiti fino al 27/07/2016;

il 2° certificato di pagamento in acconto dell'importo di €. 38.735,21 oltre IVA;

la fattura elettronica 10/2016 del 18/08/2016 assunta al ns prot. 10009 del 19/08/2016 dell'importo di €. 38.735,21 oltre IVA in ragione del 22% di €. 8.521,75 e quindi per complessive €.47.256,96;

il DURC rilasciato in data 15/07/2016 attestante la regolarità contributiva della ditta;

la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 attestata nel contratto di cui sopra;

la verifica di regolarità presso la Equitalia servizi S.p.A. con identificativo univoco richiesta n.201600001158659 in data 18/08/2016 dal quale risulta che il soggetto non è inadempiente;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopracitata fattura, alla ditta Debole Gaetano srl con sede in Leonforte – Via Macello, 18 - Enna nell'importo complessivo di €.47.256,96 IVA compresa;

PROPONE

1. Per quanto specificato in premessa, liquidare e pagare alla ditta Debole Gaetano la complessiva

somma di €47.256,96 IVA compresa, relativa al 2° certificato di pagamento in acconto per i lavori di manutenzione della Scuola Materna di Via IV Novembre a Calcarelli giusto contratto n.1/2016 del 17/02/2016 in premessa citato.

2. Imputare la complessiva somma di €47.256,96 IVA compresa al capitolo 60100 "Acquisizione di beni immobili - Scuola materna" Miss.04 Progr.01 Tit. 04.01-2.02.01.03.999 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp. 380/15);
3. Di demandare all'ufficio di ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA).

UTC/AMV

Castellana Sicula li, 23/08/2016.

Il responsabile del procedimento
Albanese Maria Vincenza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- Il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- La determina del Sindaco n° 17 del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune.
- La determina del Sindaco n. 26 del 27/07/2010 di nomina del sostituto del 3^ settore tecnico lavori pubblici.
- La determina del Capo Settore LL.PP. n. 249 del 18/07/2002 di nomina di n. 4 Responsabili di Procedimento inquadrati nella categoria "C"

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio acquedotto.
- 2) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.
(geom. Giuseppe Ventimiglia)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

Addì, _____

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Capitolo n°60100	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°380/15	€ 47.256,96
------------------	---------------------------------------	--	-------------