



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

immediata esecuzione

N. 112

Oggetto: *RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN C DA FRAZZUCCHI Approvazione quadro finale della spesa effettivamente sostenuta*

Data 31/12/2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 9,15 nella Sala Comunale delle adunanze a seguito di regolare Convocazione si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

<i>Componenti</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1)	<i>CALDERARO Francesco</i>	<i>PRESIDENTE</i>	<i>sì</i>
2)	<i>BELLOMO Carmelo Antonio</i>	<i>ASSESSORE</i>	<i>sì</i>
3)	<i>FIANDACA Daniela</i>	<i>“</i>	<i>sì</i>
4)	<i>SACCOMANNO Gandolfo</i>	<i>“</i>	<i>sì</i>
5)	<i>MASCELLINO Francesco</i>	<i>“</i>	<i>sì</i>

con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott.ssa Piera Mistretta

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Responsabile del Settore Tecnico sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN C.DA FRAZZUCCHI” “-Approvazione quadro finale della spesa effettivamente sostenuta”.**

Premesso che:

- Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Arch. Garbo Vito, giusta determina di incarico n° 250 del 09/09/2016, ed è stato approvato con delibera di GM n° 4 del 18/01/2017 è stato validato, con esito positivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016, a cura del Responsabile del Procedimento a seguito delle Verifiche effettuate, in contraddittorio con il Progettista ed è stato redatto apposito Verbale di verifica - validazione in data 15/11/2016;
- l'intervento di che trattasi è stato finanziato con i fondi assegnati alla regione dal MIUR con decreto n° 160/2015 e successivo mutuo autorizzato con Decreto Interministeriale n° 640 del 2015, sottoscritto fra la Regione Sicilia e la Cassa Depositi e Prestiti in data 15/12/2015, e successivamente con decreto MIUR n° 969 del 07/12/2016, registrato alla Corte dei conti in data 03/01/2017, foglio 1 reg. 1
- Con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 133 del 20/04/2017 è stato approvato il verbale di gara ed affidati i lavori all'Impresa ATI C.E.S.A. s.r.l. (CG)- ARCA LAND SOC. COOP. con sede ad Alcamo (TP)- cap.91011- c.da Valle Nuccio n° 9 SS113 partita I.V.A. 01621810819;
- in data 18/07/2017 è stato stipulato con la suddetta impresa il contratto di appalto con n° rep 4/2017 registrato a Termini Imerese il 21/07/2017 al n° 2749 serie IT per l'importo netto di Euro 552.929,48 al netto del ribasso d'asta del 16,7638%;
- la consegna dei lavori è avvenuta il 30/08/2017
- con deliberazione della Giunta Comunale dell'Ufficio n. 52 DEL 19/07/2018 è stata approvata la Perizia di Variante e suppletiva con il seguente prospetto:

		Perizia di variante
A	Importo totale dei lavori	€ 685.418,80
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 655.028,32
A. 1.1	Ribasso d'asta	16,7638%
A. 1.2	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 545.220,68
A.2	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori e non soggetti a ribasso	€ 30.390,48
TOTALE LAVORI / importo del contratto		€ 575.611,16
B.1	Spese tecniche	
B.1.2	Progettazione definitiva	€ 15.320,10
B.1.3	Progettazione esecutiva	
B.1.4	Direzione Lavori	
B.1.5	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	

B.1.6	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione		
B.1.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		
B.1.8	Studio geologico		
B.1.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	3.079,85
B.1.10	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
B.1.11	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€	-
B.1.12	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-
B.1.13	Collaudo statico, tecnico-ammin. - APE	€	5.888,25
TOTALE SPESE TECNICHE		€	24.288,20
B.2	Imprevisti e altro		
B.2.1	Imprevisti <10% di A con relativa IVA	€	-
B.2.2	Lavori in economia compreso IVA		
B.2.3	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali	€	8.837,69
B.2.4	Arredo attrezzature sportive	€	500,00
TOTALE IMPREVISTI E ALTRO		€	9.337,69
B.3	Imposte e tasse		
B.3.1	IVA sui lavori		€ 57.561,12
B.3.2	IVA e CASSA sulle competenze tecniche		€ 5.700,81
B.3.3	Contributo ANAC		€ 375,00
B.3.4	Parere rilasciato ASP e VVF		€ 400,00
B.3.5	IVA 22% per arredi e attrezzature		€ 110,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE		€	64.146,93
B.4	Allacci		
B.4.1	Allacci		€ 0,00
TOTALE ALLACCI		€	-
B.5	Spese per gara		
B.5	Spese per gara e pubblicità	€	4.052,84
B.5.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
B.5.2	Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	€	-
TOTALE SPESE PER GARA		€	4.052,84
B.6	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A. <=25 come da regolamento comunale		
B.6.1	RUP	€	5.044,67
B.6.2	Progettista/i, coordinatore sicurezza in fase di progettazione, collaboratori tecnici	€	-
B.6.3	Incaricati dell'ufficio DL	€	4.606,02
B.6.4	Collaudo statico, tecnico-amministrativo, APE		
B.6.5	Personale amministrativo nonché il personale diverso da quello tecnico incaricato	€	767,67

5	4° SAL 07/09/2018	637.682,41	21/09/2018	14	4	21/09/2018	105.884,26
6	Rata di saldo	685.411,04	15/01/2019			21/12/2018	39.403,95
TOTALE ACCONTI							575.419,13

Per quanto concerne anche delle somme a disposizione si riporta qui di seguito il prospetto riepilogativo di tutte le delle voci del quadro economico autorizzate e spese:

		Quadro economico finale
A	Importo totale dei lavori	€ 685.411,04
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 656.127,56
A.1.1	Ribasso d'asta	16,7638%
A.1.2	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 546.135,65
A.2	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori e non soggetti a ribasso	€ 29.283,48
TOTALE LAVORI / importo del contratto		€ 575.419,13
B.1	Spese tecniche	
B.1.2	Progettazione definitiva	
B.1.3	Progettazione esecutiva	
B.1.4	Direzione Lavori	
B.1.5	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	
B.1.6	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.320,10
B.1.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
B.1.8	Studio geologico	
B.1.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.079,85
B.1.10	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
B.1.11	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	
B.1.12	Rilievi, accertamenti e indagini	
B.1.13	Collaudo statico, tecnico-ammin. - APE	€ 4.756,44
TOTALE SPESE TECNICHE		€ 23.156,39
B.2	Imprevisti e altro	
B.2.1	Imprevisti <10% di A con relativa IVA	
B.2.2	Lavori in economia compreso IVA	
B.2.3	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali	€ 8.837,69
B.2.4	Arredo attrezzature sportive	€ -
TOTALE IMPREVISTI E ALTRO		€ 8.837,69
B.3	Imposte e tasse	
B.3.1	IVA sui lavori	€ 57.541,91
B.3.2	IVA e CASSA sulle competenze tecniche	€ 4.118,05
B.3.3	Contributo ANAC	€ 375,00
B.3.4	Parere rilasciato ASP e VVF	€ 400,00

B.3.5	IVA 22% per arredi e attrezzature	€ 110,00
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 62.544,96
B.4	Allacci	
B.4.1	Allacci	€ 0,00
	TOTALE ALLACCI	
B.5	Spese per gara	
B.5	Spese per gara e pubblicità	€ -
B.5.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
B.5.2	Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	
	TOTALE SPESE PER GARA	€ -
B.6	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A. <=25 come da regolamento comunale	
B.6.1	RUP	€ 5.044,67
B.6.2	Progettista/i, coordinatore sicurezza in fase di progettazione, collaboratori tecnici	
B.6.3	Incaricati dell'ufficio DL	€ 4.606,02
B.6.4	Collaudo statico, tecnico-amministrativo, APE	
B.6.5	Personale amministrativo nonché il personale diverso da quello tecnico incaricato	€ 767,67
B.6.6	Importo a Favore del Fondo per l'Innovazione	€ 2.741,68
	TOTALE INCENTIVI	€ 13.160,04
B.7	Altre spese	
B.7	Spese organizzative gestionali	
	TOTALE ALTRE SPESE	€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 107.699,08
	IPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 683.118,21
	Economie da ribasso d'asta su competenze tecniche e gara lavori	
	Economie da spese tecniche per progettazione definitiva	€ 12.699,62
	Economie da spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 4.668,01
	Economie da spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 5.329,91
	Economia da gara lavori e relativa IVA	€ 116.912,98
	TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€ 139.610,52
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€ 822.728,73
	Importo Netto finanziato con fondo "Mutui BEI"	€ 660.389,48
	Importo netto finanziato a Carico del Comune	€ 22.728,73
	Importo totale netto finanziato	€ 683.118,21

Per quanto sopra riportato

VISTI:

- Il D.lgs 163/06 e smi così come recepita in Sicilia con LR 12/2011;
- la legge 267/00;

PROPONE

- 1) Di approvare il seguente quadro economico della spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori di " RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN C.DA FRAZZUCCHI"

		Quadro economico finale
A	Importo totale dei lavori	€ 685.411,04
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 656.127,56
A.1.1	Ribasso d'asta	16,7638%
A.1.2	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 546.135,65
A.2	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori e non soggetti a ribasso	€ 29.283,48
TOTALE LAVORI / importo del contratto		€ 575.419,13
B.1	Spese tecniche	
B.1.2	Progettazione definitiva	
B.1.3	Progettazione esecutiva	
B.1.4	Direzione Lavori	
B.1.5	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	
B.1.6	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.320,10
B.1.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
B.1.8	Studio geologico	
B.1.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.079,85
B.1.10	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
B.1.11	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	
B.1.12	Rilievi, accertamenti e indagini	
B.1.13	Collaudo statico, tecnico-ammin. - APE	€ 4.756,44
TOTALE SPESE TECNICHE		€ 23.156,39
B.2	Imprevisti e altro	
B.2.1	Imprevisti <10% di A con relativa IVA	
B.2.2	Lavori in economia compreso IVA	
B.2.3	Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali	€ 8.837,69
B.2.4	Arredo attrezzature sportive	€ -
TOTALE IMPREVISTI E ALTRO		€ 8.837,69
B.3	Imposte e tasse	
B.3.1	IVA sui lavori	€ 57.541,91
B.3.2	IVA e CASSA sulle competenze tecniche	€ 4.118,05
B.3.3	Contributo ANAC	€ 375,00

B.3.4	Parere rilasciato ASP e VVF	€ 400,00
B.3.5	IVA 22% per arredi e attrezzature	€ 110,00
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 62.544,96
B.4	Allacci	
B.4.1	Allacci	€ 0,00
	TOTALE ALLACCI	
B.5	Spese per gara	
B.5	Spese per gara e pubblicità	€ -
B.5.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
B.5.2	Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	
	TOTALE SPESE PER GARA	€ -
B.6	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A. <=25 come da regolamento comunale	
B.6.1	RUP	€ 5.044,67
B.6.2	Progettista/i, coordinatore sicurezza in fase di progettazione, collaboratori tecnici	
B.6.3	Incaricati dell'ufficio DL	€ 4.606,02
B.6.4	Collaudo statico, tecnico-amministrativo, APE	
B.6.5	Personale amministrativo nonché il personale diverso da quello tecnico incaricato	€ 767,67
B.6.6	Importo a Favore del Fondo per l'Innovazione	€ 2.741,68
	TOTALE INCENTIVI	€ 13.160,04
B.7	Altre spese	
B.7	Spese organizzative gestionali	
	TOTALE ALTRE SPESE	€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 107.699,08
	IPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 683.118,21
	Economie da ribasso d'asta su competenze tecniche e gara lavori	
	Economie da spese tecniche per progettazione definitiva	€ 12.699,62
	Economie da spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 4.668,01
	Economie da spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 5.329,91
	Economia da gara lavori e relativa IVA	€ 116.912,98
	TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€ 139.610,52
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€ 822.728,73
	Importo Netto finanziato con fondo "Mutui BEI"	€ 660.389,48
	Importo netto finanziato a Carico del Comune	€ 22.728,73
	Importo totale netto finanziato	€ 683.118,21

- 2) Dichiarare che le opere e i servizi connessi sono conformi al progetto finanziato e alle variazioni apportate con la 1° perizia di variante e suppletiva;
- 3) Dichiarare che il progetto è funzionante;
- 4) Assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del regolamento CE n° 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni, per il quale, nei cinque anni successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali che ne

alterino la natura o le modalità di esecuzione o cambiamenti d'uso e/o proprietà, né procurare un vantaggio indebito ad un'impresa e/o ente pubblico;

- 5) Dichiarare di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi;
- 6) Attestare che sulle risorse anticipate sul sottoconto di Tesoreria non residuano somme;
- 7) Attestare il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli articoli 8 e 9 del Reg. CE n° 1828/2006.

Castellana Sicula lì, 27/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE - RUP

f.to PhD. Ing. Pietro Conoscenti

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri;

Visto l'O.EE.LL.;

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) Di approvare il seguente quadro economico della spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori di "RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN C.DA FRAZZUCCHI"

		Quadro economico finale
A	Importo totale dei lavori	€ 685.411,04
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 656.127,56
A.1.1	Ribasso d'asta	16,7638%
A.1.2	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 546.135,65
A.2	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori e non soggetti a ribasso	€ 29.283,48
	TOTALE LAVORI / importo del contratto	€ 575.419,13
B.1	Spese tecniche	
B.1.2	Progettazione definitiva	
B.1.3	Progettazione esecutiva	
B.1.4	Direzione Lavori	
B.1.5	Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione	
B.1.6	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.320,10
B.1.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
B.1.8	Studio geologico	
B.1.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.079,85
B.1.10	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
B.1.11	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	
B.1.12	Rilievi, accertamenti e indagini	
B.1.13	Collaudo statico, tecnico-ammin. - APE	€ 4.756,44
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 23.156,39
B.2	Imprevisti e altro	
B.2.1	Imprevisti <10% di A con relativa IVA	
B.2.2	Lavori in economia compreso IVA	

B.2.3	Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali	€	8.837,69
B.2.4	Arredo attrezzature sportive	€	-
	TOTALE IMPREVISTI E ALTRO	€	8.837,69
B.3	Imposte e tasse		
B.3.1	IVA sui lavori	€	57.541,91
B.3.2	IVA e CASSA sulle competenze tecniche	€	4.118,05
B.3.3	Contributo ANAC	€	375,00
B.3.4	Parere rilasciato ASP e VVF	€	400,00
B.3.5	IVA 22% per arredi e attrezzature	€	110,00
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€	62.544,96
B.4	Allacci		
B.4.1	Allacci	€	0,00
	TOTALE ALLACCI		
B.5	Spese per gara		
B.5	Spese per gara e pubblicità	€	-
B.5.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
B.5.2	Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche		
	TOTALE SPESE PER GARA	€	-
B.6	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A. <=25 come da regolamento comunale		
B.6.1	RUP	€	5.044,67
B.6.2	Progettista/i, coordinatore sicurezza in fase di progettazione, collaboratori tecnici		
B.6.3	Incaricati dell'ufficio DL	€	4.606,02
B.6.4	Collaudo statico, tecnico-amministrativo, APE		
B.6.5	Personale amministrativo nonché il personale diverso da quello tecnico incaricato	€	767,67
B.6.6	Importo a Favore del Fondo per l'Innovazione	€	2.741,68
	TOTALE INCENTIVI	€	13.160,04
B.7	Altre spese		
B.7	Spese organizzative gestionali		
	TOTALE ALTRE SPESE	€	-
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	107.699,08
	IPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€	683.118,21
	Economie da ribasso d'asta su competenze tecniche e gara lavori		
	Economie da spese tecniche per progettazione definitiva	€	12.699,62
	Economie da spese tecniche per progettazione esecutiva	€	4.668,01
	Economie da spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	5.329,91
	Economia da gara lavori e relativa IVA	€	116.912,98
	TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€	139.610,52
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€	822.728,73
	Importo Netto finanziato con fondo "Mutui BEI"	€	660.389,48
	Importo netto finanziato a Carico del Comune	€	22.728,73

- 2) Dichiarare che le opere e i servizi connessi sono conformi al progetto finanziato e alle variazioni apportate con la 1° perizia di variante e suppletiva;
- 3) Dichiarare che il progetto è funzionante;
- 4) Assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del regolamento CE n° 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni, per il quale, nei cinque anni successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o cambiamenti d'uso e/o proprietà, né procurare un vantaggio indebito ad un'impresa e/o ente pubblico;
- 5) Dichiarare di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi;
- 6) Attestare che sulle risorse anticipate sul sottoconto di Tesoreria non residuano somme;
- 7) Attestare il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli articoli 8 e 9 del Reg. CE n° 1828/2006.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni addotte dal proponente

Con votazione separata ed a unanimità di voti favorevoli, espressi palesemente per alzata e seduta

DELIBERA

Di rendere il predetto atto immediatamente esecutivo

COMUNE DI CASTELLANA SICULA

PROVINCIA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: *RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO
IN C.DA FRAZZUCCHI" “-Approvazione quadro finale della spesa effettivamente sostenuta*

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione :

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica .

Li -27/12/2019-----

Il Responsabile
f.to PhD. Ing. Pietro Conoscenti

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile .

Li 30/12/2019

Il Responsabile
f.to Rag. Rosanna Russo

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to: Francesco Calderaro

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: Carmelo Bellomo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Piera Mistretta

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune di Castellana Sicula sul sito www.comune.castellanasicula.pa.it dal _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Castellana Sicula, li _____

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICITA' LEGALE
(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente ,

A T T E S T A ;

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio ONLINE del sito informatico istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal _____ e che entro il suddetto termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Castellana Sicula , li _____

Il Responsabile del Servizio

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: **31 dicembre 2019**

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni ;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni .

Castellana Sicula, li 31/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Piera Mistretta

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE

Castellana Sicula, li 31 dicembre 2019

f.to Dott.ssa Piera Mistretta