



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINA N. 356

Data 24/10/2019

Oggetto: *Approvazione perizia di variante e suppletiva per i lavori di "Adeguamento a centro comunale di raccolta della piazzola ecologica ubicata in località Passo L'Abate" ai sensi del D.P.R. 50-2016 art. 106 comma 2, D.M. 49-2018*
Impresa: ZA.RA. S.R.L.
CUP. F51B15000510006 - CIG: 7865730DB9

Il Responsabile del Settore Tecnico - RUP

Premesso che:

- con propria determina n. 103 del 29/03/2019 è stato approvato il progetto rimodulato 2 per l'adeguamento al prezzario regionale 2019 per i lavori di che trattasi per l'importo complessivo di 175.108,21 comprensivo di oneri di sicurezza di €. 6.275,52, oltre IVA in ragione del 10%;
- l'intervento di che trattasi è finanziato dall' Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti, il quale notificava a questo Comune il DDS n. 1528 del 04/12/2018, per l'importo complessivo di € 321.310,28 impegnandolo sul capitolo 642448 del bilancio della Regione siciliana, nell'esercizio finanziario 2019;
- il Codice Univo di Progetto (CUP) dell'opera è F51B15000510006
- che per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito presso l'ANAC il seguente CIG: 7865730DB9 per quanto concerne l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- A seguito di Rdo sul MEPA, con determina del Capo Settore n. 174 del 05/06/2019 sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicati i lavori all' Impresa ZA.RA. srl con sede in Agrigento (AG) – P. IVA 02324800842 che ha offerto il ribasso del 37,0605% e quindi per un importo contrattuale di €. 112.537,97 comprensivo di oneri di sicurezza e complessivamente €. 123.791,80 IVA compresa al 10%;
- In data 21/06/2019 veniva stipulato il contratto d'appalto in forma di scrittura privata, giusto rep. N° 14/2019, sottoscritto in formato digitale con l' Impresa ZA.RA. srl con sede in via Giornale La Scopa n.22, Agrigento (AG) P. IVA 02324800842 legalmente rappresentata dal Si. Zambuto Raimondo cod. fisc. ZMBRND67T09A089G;
- A seguito di atto di interpello rivolto ai dipendenti pubblici, andato deserto, i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione si affidavano con determina n° 132 del 29/04/2019 all'Arch. Boi Giuseppe nato il 13/06/1978 C.F.BOIGPP78H13F979F, nella qualità di Rappresentante Legale della Presting Srl "Servizi di progettazione integrata" con sede in via Monte San Genezio n° 24 cap 20158 Milano – CF. 02725380584 – P. IVA 04618980157 agli stessi patti e condizioni e applicando lo stesso ribasso per la progettazione pari al 42,42%, come riportato nel contratto di scrittura privata;
- Con nota del 27/06/2019 prot. N. 28/2019 introitata a questo Comune il 01/07/2019 con prot. N. 7313, la Società Presting srl ha trasmesso l'organigramma della società e del personale incaricato per l'appalto che trattasi designando il Direttore Lavori nella persona dell'Ing. Dario Rosario La Placa e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione nella persona del Geom. Domina Antonino;
- In data 28/06/2019 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori di che trattasi e in data 02/07/2019 è avvenuto il concreto inizio dei lavori;
- Che a seguito della sottoscrizione del predetto contratto d'appalto il quadro economico del progetto è stato il seguente:

Descrizione Voce	Adeguato al prezzario 2019 e NCT 2018	A seguito gara lavori
a Lavori edili e stradali	127.626,13	

b	Impianto elettrico		17.117,97	
c	Impianto idrico		2.711,69	
d	Impianto fognario e smaltimento acque piovane		21.376,90	
e	Opere provvisoriale e di sicurezza		6.275,52	
1	SOMMANO I LAVORI (a+b+c+d+e)		€ 175.108,21	€ 175.108,21
2	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori		6.275,52	6.275,52
	a detrarre		6.275,52	
3	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 168.832,69	
3 bis	importo del ribasso d'asta	37,0605%		€ 62.570,24
4	Importo del Contratto (3-3bis+2)			€ 112.537,97
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
4	IVA 10% sui lavori		€ 17.510,82	€ 11.253,80
5	Progettazione, consulenza geologica e coordinamento in fase di progettazione comprensivo di IVA e CNPAIA al netto del ribasso del 42,42%		€ 12.350,26	€ 12.350,26
5.1	Onorari per Progettazione definitiva - esecutiva- consulenza geologica a seguito gara		€ 8.746,50	€ 8.746,50
5.1.1	Onorari per Progettazione definitiva - esecutiva- consulenza geologica a seguito gara		6.893,52	6.893,52
5.1.2	CNPAIA / EPAP		€ 275,74	€ 275,74
5.1.3	IVA 22%		€ 1.577,24	€ 1.577,24
5.2	Competenze tecniche per adeguamento progetto - adeguamento per sopravvenute disposizioni legislative NTC 2018 e prezzario 2019 (CNPAIA ed iva al netto del ribasso del 42,42% e comprensive di iva al 22%)		€ 2.200,00	€ 2.200,00
5.2.1	Competenze		€ 1.733,29	€ 1.733,29
5.2.2	CNPAIA		€ 69,33	€ 69,33
5.2.3	IVA 22%		€ 396,58	€ 396,58
5.3	Competenze Tecniche per adeguamento progetto attrezzature (CNPAIA ed IVA compresa) al netto del ribasso del 42,42% e comprensive di IVA al 22%		€ 1.403,76	€ 1.403,76
5.3.1	Competenze		€ 1.106,37	€ 1.106,37
5.3.2	CNPAIA		€ 44,25	€ 44,25
5.3.3	IVA 22% su competenze tecniche per adeguamento progetto		€ 253,14	€ 253,14
6	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)		€ 2.101,30	€ 2.101,30
7	Spese per sondaggi al netto del ribasso e comprensive di IVA al 22%		€ 4.277,98	€ 4.277,98
7.1	Imponibile sondaggi		€ 3.506,54	€ 3.506,54
7.2	IVA 22% su spese di sondaggio		€ 771,44	€ 771,44
8	Competenze tecniche per D.L. e CSE (CNPAIA ed IVA compresa)		€ 13.890,32	€ 13.890,32
8.1	Competenze		€ 10.947,61	€ 10.947,61
8.2	CNPAIA		€ 437,90	€ 437,90
8.3	IVA 22% su competenze tecniche per DL e CSE		€ 2.504,81	€ 2.504,81

9	Competenze Tecniche per Colludo statico (CNPAIA ed IVA compresa)	€	914,97	€	914,97
9.1	Competenze	€	879,78	€	879,78
9.2	CNPAIA	€	35,19	€	35,19
9.3	IVA 22% su competenze tecniche per Cllaudo	€	-	€	-
10	Prove di laboratorio sui materiali comprensive di IVA al 22%	€	4.880,00	€	4.880,00
10.1	IVA sulle prove al 22%	€	880,00	€	880,00
11	Attrezzature a corredo del CCR comprensive di IVA al 22%	€	75.225,20	€	75.225,20
11.1	Imponibile attrezzature	€	61.660,00	€	61.660,00
11.2	IVA sulle attrezzature al 22%	€	13.565,20	€	13.565,20
13	Spese di pubblicazione e varie	€	2.000,00	€	2.000,00
14	Spese per allaccio enel	€	3.000,00	€	3.000,00
15	Oneri di accesso a discarica	€	3.500,00	€	3.500,00
16	Imprevisti e arrotondamenti	€	6.551,22	€	6.551,22
17	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (4+5+6+7+8+9+10+11.....+16)	€	146.202,07	€	139.945,05
18	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (4+17)			€	252.483,02
19	Economie da ribasso d'asta con relativa IVA e altre voci	€	-	€	68.827,2640
	Torna l'importo COMPLESSIVO DELL'OPERA (4+19)	€	321.310,28	€	321.310,28

- Durante l'esecuzione dei lavori, si è ravvisata la necessita di apportare alcune lievi variazioni alle previsioni progettuali, non prevedibili in fase di progettazione, al fine di migliorare le caratteristiche prestazionali finali dell'opera nel suo complesso, con particolare attenzione alla qualità dei materiali impiegati, alla tecnologia e funzionalità dei componenti. Per tale motivo il Direttore Lavori e tenuto conto che trattasi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria e la variazione contrattuale è inferiore al 10% dell'importo del contratto, ha redatto la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 c.2 del Decreto Lgs. 50/2016 e s.m.i. i cui interventi sono nel seguito dettagliati:
 - ❖ Il blocco di fondazione dei pali di illuminazione, originariamente previsto del tipo prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto incorporato è stato realizzato in sito mediante l'esecuzione di uno scavo, l'uso di calcestruzzo a prestazione garantita con classe di resistenza non inferiore a C16/20 compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro centrale e dei fori di passaggio dei cavi. Ciò si è reso necessario in quanto, constatata la scadente consistenza dei terreni di fondazione, questa soluzione offre maggiore sicurezza in termini di stabilità;
 - ❖ È stato collocato, in adiacenza al cancello di ingresso, un cancelletto laterale anch'esso in ferro di altezza netta 250cm, al fine di consentire l'accesso pedonale senza necessariamente dover accedere dal cancello dedicato all'accesso dei mezzi e futura apertura elettrica. Per far ciò sono state necessarie piccole operi edili a corredo dell'intervento. Il cancelletto è stato realizzato con lo stesso materiale e disegno e del cancello grande al fine di una completa integrazione nel contesto;
 - ❖ Alla fine della sistemazione degli impianti è stata effettuata un'accurata pulizia, sistemazione e riprofilatura di tutta l'area al fine di fornire al centro una connotazione plano-altimetrica ben definita e facilitare così i futuri lavori di piantagione, decespugliamento, ecc...;

- ❖ Per facilitare e consentire alla gestione futura il peso di piccoli quantitativi di rifiuti sarà fornita e collocata una bilancia contapezzi con unità di misura g e Kg e range di misura 0,2g-15Kg, dotata anche di stampante per stampa scontrino esterno;
- ❖ Per recapitare la parte terminale del sistema di trattamento acque di prima pioggia direttamente in alveo ed evitare quindi il possibile innesco di dissesti localizzati lungo la sponda del torrente, è stato collocato un tubo in pead di diametro 200 mm che recapita le acque trattate direttamente in alveo;
- ❖ Sono state apportate piccole variazioni in più o in meno delle singole voci in virtù dei lavori effettivamente realizzati, nell'ambito della discrezionalità della D.L.
- Il D.L. per le motivazioni di cui sopra, ha redatto, ai sensi dell'art. 106 c.2 la perizia di variante e suppletiva composta dai seguenti elaborati: Tav. 1 - Relazione Tecnica, Tav. 2 - Analisi Nuovi Prezzi, Tav. 3 - Elenco Nuovi Prezzi, Tav. 4 - Computo Metrico Estimativo, Tav. 5 - Quadro confronto progetto - Perizia, Tav. 6 - Planimetria Generale, Tav. 7 - Schema atto di sottomissione;
- Per effetto delle considerazioni sopra effettuate, i costi complessivi dell'opera subiranno un aumento di €. 7.510,35 pari al 6.67% rispetto l'importo contrattuale originario e che pertanto l'importo netto di perizia di variante e suppletiva è pari ad €.120.048,32 e che tale maggiore importo trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto.
- Dare atto che per dare attuazione alla perizia di variante (art. 106 comma 2 del D.P.R. 50/2016 - D.M. 49/2018) sono stati utilizzati 05 nuovi prezzi di cui n. 2 (due) desunti dal Prezziario Regionale LL.PP. 2019 pubblicato nella GURS n. 5 del 01/02/2019 Supplemento Ordinario n. 8, e n. 3 (tre) desunte da apposite analisi prezzi ritenute congrue, tutti da assoggettare al ribasso d'asta del 37,0605 %.
- I tempi contrattuali per dare completi i lavori di cui alla presente perizia di variante e suppletiva subiranno un aumento di ulteriori 6 (sei) giorni per cui la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori prevista per il 25/10/2019 è fissata al 31/10/2019. Il maggiore tempo concesso deriva in parte per i maggiori lavori da realizzare, ed in parte sono da imputare ai tempi tecnici necessari per l'approvazione della presente perizia, considerato che le opere variate e le nuove opere potranno essere realizzate solamente dopo l'approvazione della perizia stessa.
- Il nuovo quadro economico della Perizia di Variante è il seguente:

Descrizione Voce		A seguito gara lavori	Perizia di Variante e Suppletiva
1	SOMMANO I LAVORI (a+b+c+d+e)	€ 175.108,21	€ 187.621,16
2	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	6.275,52	5.290,00
	a detrarre		5.290,00
3	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 182.331,16
3 bis	importo del ribasso d'asta	37,0605%	€ 67.572,84
4	Importo del Contratto (3-3bis+2)	€ 112.537,97	€ 120.048,32
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
4	<i>IVA 10% sui lavori</i>	€ 11.253,80	€ 12.004,83

5	<i>Progettazione, consulenza geologica e coordinamento in fase di progettazione comprensivo di IVA e CNPAIA al netto del ribasso del 42,42%</i>	€ 12.350,26	€ 12.350,26
5.1	Onorari per Progettazione definitiva - esecutiva- consulenza geologica a seguito gara	€ 8.746,50	€ 8.746,50
5.1.1	Onorari per Progettazione definitiva - esecutiva- consulenza geologica a seguito gara	6.893,52	6.893,52
5.1.2	CNPAIA / EPAP	€ 275,74	€ 275,74
5.1.3	IVA 22%	€ 1.577,24	€ 1.577,24
5.2	Competenze tecniche per adeguamento progetto - adeguamento per sopravvenute disposizioni legislative NTC 2018 e prezzario 2019 (CNPAIA ed iva al netto del ribasso del 42,42% e comprensive di iva al 22%)	€ 2.200,00	€ 2.200,00
5.2.1	Competenze	€ 1.733,29	€ 1.733,29
5.2.2	CNPAIA	€ 69,33	€ 69,33
5.2.3	IVA 22%	€ 396,58	€ 396,58
5.3	Competenze Tecniche per adeguamento progetto attrezzature (CNPAIA ed IVA compresa) al netto del ribasso del 42,42% e comprensive di IVA al 22%	€ 1.403,76	€ 1.403,76
5.3.1	Competenze	€ 1.106,37	€ 1.106,37
5.3.2	CNPAIA	€ 44,25	€ 44,25
5.3.3	IVA 22% su competenze tecniche per adeguamento progetto	€ 253,14	€ 253,14
6	<i>Incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 2.101,30	€ 2.101,30
7	<i>Spese per sondaggi al netto del ribasso e comprensive di IVA al 22%</i>	€ 4.277,98	€ 4.277,98
7.1	Imponibile sondaggi	€ 3.506,54	€ 3.506,54
7.2	IVA 22% su spese di sondaggio	€ 771,44	€ 771,44
8	<i>Competenze tecniche per D.L. e CSE (CNPAIA ed IVA compresa)</i>	€ 13.890,32	€ 13.890,32
8.1	Competenze	€ 10.947,61	€ 10.947,61
8.2	CNPAIA	€ 437,90	€ 437,90
8.3	IVA 22% su competenze tecniche per DL e CSE	€ 2.504,81	€ 2.504,81
9	<i>Competenze Tecniche per Colludo statico (CNPAIA ed IVA compresa)</i>	€ 914,97	€ 914,97
9.1	Competenze	€ 879,78	€ 879,78
9.2	CNPAIA	€ 35,19	€ 35,19
9.3	IVA 22% su competenze tecniche per Cllaudo	€ -	€ -
10	<i>Prove di laboratorio sui materiali comprensive di IVA al 22%</i>	€ 4.880,00	€ 1.500,00
10.1	IVA sulle prove al 22%	€ 880,00	€ 270,49
11	<i>Attrezzature a corredo del CCR comprensive di IVA al 22%</i>	€ 75.225,20	€ 62.008,13
11.1	Imponibile attrezzature	€ 61.660,00	€ 50.826,34
11.2	IVA sulle attrezzature al 22%	€ 13.565,20	€ 11.181,79
13	<i>Spese di pubblicazione e varie</i>	€ 2.000,00	€ 225,00
14	<i>Spese per allaccio enel</i>	€ 3.000,00	€ -
15	<i>Oneri di accesso a discarica</i>	€ 3.500,00	€ 4.335,64
16	<i>Imprevisti e arrotondamenti</i>	€ 6.551,22	€ -

17	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (4+5+6+7+8+9+10+11.....+16)	€ 139.945,05	€ 113.608,43
18	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (4+17)	€ 252.483,02	€ 233.656,75
19	Economie da ribasso d'asta con relativa IVA e altre voci	€ 68.827,2640	€ 87.653,53
	Torna l'importo COMPLESSIVO DELL'OPERA (4+19)	€ 321.310,28	€ 321.310,28

- Accertata la competenza del RUP all'autorizzazione della Perizia di Variante, così come previsto al paragrafo 6 lett. K delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2016 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2018;
- per dare corso alla perizia di che trattasi non è necessario acquisire pareri di organi sovracomunali
- Sulla presente perizia il RUP, redatta ai sensi dell'art. 106 c.2 del dlgs 50/2016 e smi, ha espresso, con n° 11 del 24/10/2019, parere tecnico favorevole, ai sensi dell'art. 5 c.3 della LR 12/2011;
- Tenuto che l'importo del contratto è inferiore alla soglia comunitaria non è necessaria la relazione del RUP prevista all'art. 106 c.14 del dlgs 50/2016;
- Per i motivi di cui sopra è riconosciuta la competenza del RUP l'approvazione della perizia di variante suppletiva in corso d'opera di che trattasi, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;
- Visto il D.M. 19 aprile 2000;
- Vista l'art. 24 della LR 8/2016 che recepisce in Sicilia il D.lgs 50/2016 e smi;
- Vista la determina del Sindaco n° 11 del 07/07/2017 con la quale anche il Proponente è nominato Responsabili del Settore Tecnico di questo Ente;

Per quanto sopra riportato:

DETERMINA

- 1) l'Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 c.2 del dlgs 50/2016 e smi, nelle seguenti risultanze finali:

Descrizione Voce		A seguito gara lavori	Perizia di Variante e Suppletiva
1	SOMMANO I LAVORI (a+b+c+d+e)	€ 175.108,21	€ 187.621,16
2	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	6.275,52	5.290,00
	a detrarre		5.290,00
3	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 182.331,16
3 bis	importo del ribasso d'asta	37,0605%	€ 67.572,84
		€ 62.570,24	

4	Importo del Contratto (3-3bis+2)	€ 112.537,97	€ 120.048,32
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
4	IVA 10% sui lavori	€ 11.253,80	€ 12.004,83
5	Progettazione, consulenza geologica e coordinamento in fase di progettazione comprensivo di IVA e CNPAIA al netto del ribasso del 42,42%	€ 12.350,26	€ 12.350,26
5.1	Onorari per Progettazione definitiva - esecutiva- consulenza geologica a seguito gara	€ 8.746,50	€ 8.746,50
5.1.1	Oonorari per Progettazione definitiva - esecutiva- consulenza geologica a seguito gara	6.893,52	6.893,52
5.1.2	CNPAIA / EPAP	€ 275,74	€ 275,74
5.1.3	IVA 22%	€ 1.577,24	€ 1.577,24
5.2	Competenze tecniche per adeguamento progetto - adeguamento per sopravvenute disposizioni legislative NTC 2018 e prezziario 2019 (CNPAIA ed iva al netto del ribasso del 42,42% e comprensive di iva al 22%)	€ 2.200,00	€ 2.200,00
5.2.1	Competenze	€ 1.733,29	€ 1.733,29
5.2.2	CNPAIA	€ 69,33	€ 69,33
5.2.3	IVA 22%	€ 396,58	€ 396,58
5.3	Competenze Tecniche per adeguamento progetto attrezzature (CNPAIA ed IVA compresa) al netto del ribasso del 42,42% e comprensive di IVA al 22%	€ 1.403,76	€ 1.403,76
5.3.1	Competenze	€ 1.106,37	€ 1.106,37
5.3.2	CNPAIA	€ 44,25	€ 44,25
5.3.3	IVA 22% su competenze tecniche per adeguamento progetto	€ 253,14	€ 253,14
6	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)	€ 2.101,30	€ 2.101,30
7	Spese per sondaggi al netto del ribasso e comprensive di IVA al 22%	€ 4.277,98	€ 4.277,98
7.1	Imponibile sondaggi	€ 3.506,54	€ 3.506,54
7.2	IVA 22% su spese di sondaggio	€ 771,44	€ 771,44
8	Competenze tecniche per D.L. e CSE (CNPAIA ed IVA compresa)	€ 13.890,32	€ 13.890,32
8.1	Competenze	€ 10.947,61	€ 10.947,61
8.2	CNPAIA	€ 437,90	€ 437,90
8.3	IVA 22% su competenze tecniche per DL e CSE	€ 2.504,81	€ 2.504,81
9	Competenze Tecniche per Colludo statico (CNPAIA ed IVA compresa)	€ 914,97	€ 914,97
9.1	Competenze	€ 879,78	€ 879,78
9.2	CNPAIA	€ 35,19	€ 35,19
9.3	IVA 22% su competenze tecniche per Cllaudo	€ -	€ -
10	Prove di laboratorio sui materiali comprensive di IVA al 22%	€ 4.880,00	€ 1.500,00
10.1	IVA sulle prove al 22%	€ 880,00	€ 270,49
11	Attrezzature a corredo del CCR comprensive di IVA al 22%	€ 75.225,20	€ 62.008,13
11.1	Imponibile attrezzature	€ 61.660,00	€ 50.826,34
11.2	IVA sulle attrezzature al 22%	€ 13.565,20	€ 11.181,79
13	Spese di pubblicazione e varie	€ 2.000,00	€ 225,00

14	Spese per allaccio enel	€ 3.000,00	€ -
15	Oneri di accesso a scarica	€ 3.500,00	€ 4.335,64
16	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.551,22	€ -
17	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (4+5+6+7+8+9+10+11.....+16)	€ 139.945,05	€ 113.608,43
18	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (4+17)	€ 252.483,02	€ 233.656,75
19	Economie da ribasso d'asta con relativa IVA e altre voci	€ 68.827,2640	€ 87.653,53
	Torna l'importo COMPLESSIVO DELL'OPERA (4+19)	€ 321.310,28	€ 321.310,28

- 2) Si da atto che il progetto di Perizia di Variante è composto dai seguenti elaborati: Tav. 1 - Relazione Tecnica, Tav. 2 - Analisi Nuovi Prezzi, Tav. 3 - Elenco Nuovi Prezzi, Tav. 4 - Computo Metrico Estimativo, Tav. 5 - Quadro confronto progetto - Perizia, Tav. 6 - Planimetria Generale, Tav. 7 - Schema atto di sottomissione.
- 3) Comunicare e trasmettere gli atti della presente perizia all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, ai sensi del comma 14 dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e smi;
- 4) Comunicare e trasmettere gli atti della presente perizia all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi del comma 8 dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e smi;
- 5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000;
- 6) di attestare ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm. che non sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;
- 7) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva;
 - b) ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, verrà trasmessa al centro informatico per la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del Comune, per l'assolvimento online di tale obbligo, che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento;
 - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Amministrativo del Comune.

Il Responsabile del Settore - RUP
(Ph.D. Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n.142/90 come modificato dalla legge n.127/97.

Addì, 29.10.19

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
F.to Rag. Rosanna Russo

Capitolo n°	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°	€ -----
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____